

西九本ビ13番13号
令和7年11月7日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

鹿児島県鹿児島市松原町4番26号
NTT西日本株式会社
鹿児島支店長 瓜生 昌史

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、瀬戸内町令和2年度事業（当初）につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月12日
(2) サービス開始日 : 令和3年6月24日

2. 目標達成状況（累積数）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
家庭用Wi-Fiの設置数	70世帯 (令和3年度) 145世帯 (令和4年度)	24世帯	25世帯	28世帯
公衆無線LANの設置数	4箇所 (令和3年度) 9箇所 (令和4年度)	2箇所	2箇所	2箇所

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年 9月末時点
100回線	27回線	29回線	32回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- ・光回線申込時にWi-Fi 設置の利便性・経済性を訴求し設置促進のための活動を実施した。
- ・自治体のホームページ・広報誌等で実績を周知し光回線の申込先を案内した。

4. 評価

○家庭用Wi-Fi

中間評価を踏まえ光回線申込時にWi-Fi設置の利便性・経済性を訴求し設置促進のための活動を実施したが目標未達成となっている。目標達成に向け今後も取り組みを継続していく。

(達成率66.9%)

▼Wi-Fiの実績値については、以下の情報をもとに算定（例：令和7年度9月末実績）

家庭用Wi-Fiの実績値＝(※1)×(※2)

＝32回線 × 87% ＝28世帯

※1 フレッツ光サービス及びコラボ光サービス加入数＝32回線

※2 Wi-Fi利用率＝87%

総務省公表 無線LANセキュリティに関する調査結果

【2022年度（R4年度）利用者意識調査結果】自宅Wi-Fi利用者＝87%

○公衆無線LANの設置数

計画した9箇所への公衆無線LAN整備は令和7年度9月末までに2箇所のW整備となっており、住民要望や観光・防災を考慮した提案を実施していく。(達成率22.2%)

○利用回線数

令和7年度9月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し進捗率32%となっており、今後も適切な広報活動及びインターネットサービス（光回線）の販売活動を継続することで、申込機会を増やし利用回線数の拡大を図る。