

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年10月9日 ・当初契約日 令和2年5月18日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金27,971,308円也
変更(増)減額	一金2,598,692円也
変更後の金額	一金30,570,000円也
工事名	道路災害防除(交付金)工事(於齊工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道於齊諸鈍線於齊 地内
当初種類及び概要	道路災害防除 L=54.5m・現場吹付法砕工(モルタル)A=414㎡ モルタル吹付工(t=8cm) A=18㎡・切土防護柵撤去工 A=144㎡ 鉄筋挿入工D22×4.0 N=55本 鉄筋挿入工D19×3.5 N=31本 B型小段工A=12㎡ C型小段工A=27㎡
変更種類及び概要	現場吹付法砕工(モルタル)A=445㎡ モルタル吹付工(t=8cm) A=19㎡ B型小段工A=11㎡ L=9m C型小段工A=16㎡ L=23m 排水工 L=54m 切土防護柵撤去工 A=168㎡
当初工事着手及び完成	令和2年5月19日 ~ 令和2年12月14日 (210日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)勇建設
契約者住所	瀬戸内町阿木名205-1
変更理由	現地再調査により, 各工種を変更する。 ①土工(更正)②法面工(更正)③排水構造物工(追加)④仮設工(更正・追加) ⑤運搬工(更正)⑥現場管理費(更正)

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 5月 27日 入札 ・令和2年 5月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	橋梁補修(補助金)工事(栄橋)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 俵 地内			
種 類 及 び 概 要	橋梁補修工 床版製作工 L=3.6m・W=3.3m 防護柵工 L=7.2m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月1日 ~ 令和2年9月8日 (100日間)			
落 札 価 格	一金 3,569,500 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 3,312,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永田建設	3,245,000		
	(有)阿部組	3,246,000		
	(有)フクイ	3,278,000		
	(有)竹山商建	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年9月7日 ・当初契約日 令和2年5月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金3,569,500円也
変更(増)減額	一金40,500円也
変更後の金額	一金3,610,000円也
工事名	橋梁補修(補助金)工事(栄橋)
工事場所	大島郡瀬戸内町 俵 地内
当初種類及び概要	橋梁補修工 床版製作工 L=3.6m・W=3.3m 防護柵工 L=7.2m
変更種類及び概要	取付舗装工 A=29m ²
当初工事着手及び完成	令和2年6月1日 ~ 令和2年9月8日 (100日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月1日 ~ 令和2年9月30日 (122日間)
契約者商号・名称	(有)永田建設
契約者住所	瀬戸内町押角字名子原916
変更理由	<p>現地確認に伴う設計変更</p> <p>請負業者から協議があり,現場を確認した結果,路盤材が少量しか敷きならされおらず,不等沈下が生じる恐れがある事から,変更契約により上層路盤工を追加したい。</p> <p>また,舗装工展開図の提出があり,妥当性が認められたことから,設計数量を更正。</p> <p>請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果,工期延長の必要性が認められたことにより,工期を延長。</p>

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月7日 ・当初契約日 令和2年6月9日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金12,320,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金12,320,000円也
工事名	道路災害防除(交付金)工事(諸鈍工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道諸鈍徳浜線諸鈍 地内
当初種類及び概要	道路災害防除 L=25m ブロック積工 A=100m ² As舗装工 A=46m ² 車両防護柵工 L=24m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年6月9日 ~ 令和2年11月20日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月9日 ~ 令和2年12月10日 (185日間)
契約者商号・名称	(有)永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変更理由	請負業者より工期延長願いの提出があり,延長を必要とする理由及び,工程管理の状況の確認を行ったところ,同延長願いの妥当性が確認されたことから,20日間工期を延長する。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月7日 ・当初契約日 令和2年6月9日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金12,320,000円也
変更(増)減額	一金2,080,000円也
変更後の金額	一金14,400,000円也
工事名	道路災害防除(交付金)工事(諸鈍工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道諸鈍徳浜線諸鈍 地内
当初種類及び概要	道路災害防除 L=25m ブロック積工 A=100m ² As舗装工 A=46m ² 車両防護柵工 L=24m(構造物用)
変更種類及び概要	車両防護柵工 L=24m(構造物用) 車両防護柵工 L=9m(土中用)
当初工事着手及び完成	令和2年6月9日 ~ 令和2年11月20日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月9日 ~ 令和2年12月10日 (185日間)
契約者商号・名称	(有)永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変更理由	現地再調査により, 各工種を変更する ①小口止工(追加)②張コンクリート(追加)③ガードレール設置工(更正・追加) ④現場管理費(更正)⑤準備費(更正)

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内		
種 類 及 び 概 要	道路改良延長 L=71m 補強土壁工L=10m A=67m ² ブロック積工A=88m ² 現場吹付法砕工A=333m ² 排水工 L=95m 安全施設工 L=37m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和3年1月25日 (210日間)		
落 札 価 格	一金	35,805,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	34,296,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(株)伊東組	32,550,000	
	奄美興発(株)	34,296,000	
	(株)勇建設	34,296,000	
	(株)藤田建設	34,296,000	
	丸福建設(株)	34,296,000	
	(株)泰江組	34,296,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月15日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金35,805,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金35,805,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内
当初種類及び概要	道路改良延長 L=71m 補強土壁工L=10m A=67m ² ブロック積工A=88m ² 現場吹付法砕工A=333m ² 排水工 L=95m 安全施設工 L=37m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年1月25日 (210日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年3月17日 (261日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果,工期延長の必要性が認められたことにより,工期を延長。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月18日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金35,805,000円也
変更(増)減額	一金3,145,000円也
変更後の金額	一金38,950,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳1工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内
当初種類及び概要	道路改良延長 L=71m 補強土壁工L=10m A=67m ² ブロック積工A=88m ² 現場吹付法枠工A=333m ² 排水工 L=95m 安全施設工 L=37m
変更種類及び概要	補強土壁工L=18m A=101m ² ブロック積工A=67m ² 現場吹付法枠工A=318m ²
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年1月25日 (210日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年3月17日 (261日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果,工期延長の必要性が認められたことにより,工期を延長。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(西阿室地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	集落内道路 排水構造物工 L=104m 床版工 N=1箇所			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月11日 (165日間)			
落 札 価 格	一金 9,680,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)中商			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津28-3			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 8,990,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)中商	8,800,000		
	(有)碓建設	8,900,000		
	(有)重村建設	8,900,000		
	(有)治野建設	8,901,000		
	(有)遼園	8,910,000		
	(有)川畑組	8,940,000		
	(株)永久工業	8,945,000		
	(有)福原住建	8,950,000		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年12月2日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,680,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金9,680,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(西阿室地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内
当初種類及び概要	集落内道路 排水構造物工 L=104m 床版工 N=1箇所
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月11日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年2月9日 (225日間)
契約者商号・名称	(有)中商
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津28-3
変更理由	当該工事の排水構造物設置箇所において水道課管理の水道管及びNTT埋設管が確認され移設作業に不測の日数(60日間)を要し工期内完成が困難となったことから変更契約により契約工期を延長し施工する。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月3日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,680,000円也
変更 増 減 額	一金320,000円也
変更後の金額	一金10,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(西阿室地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内
当初種類及び概要	集落内道路 排水構造物工 L=104m 床版工 N=1箇所
変更種類及び概要	排水構造物工 L=103m ※コンクリート単価増額
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月11日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年2月9日 (225日間)
契約者商号・名称	(有)中商
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津28-3
変更理由	①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(更正・廃止・追加) ②生コン単価設定による単価更正

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(須子茂地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内			
種 類 及 び 概 要	集落内道路 As舗装工 L=138m A=323m2 排水構造物工 L=40m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月24日 (148日間)			
落 札 価 格	一金 4,510,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)福原住建			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋187-13			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 4,177,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)福原住建	4,100,000		
	(有)永田建設	4,120,000		
	(有)阿部組	4,126,000		
	(有)フクイ	4,136,000		
	(有)碓建設	4,140,000		
	(有)中商	4,140,000		
	(有)川畑組	4,150,000		
	(有)重村建設	辞退		
	(有)竹山商建	辞退		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月17日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,510,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金4,510,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(須子茂地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	集落内道路 As舗装工 L=138m A=323m ² 排水構造物工 L=40m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月24日 (148日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年1月22日 (207日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変更理由	当該工事の排水構造物工については昨今のコロナ禍の影響により使用材料の納期が大幅に遅れており、請負業者からの契約工期延長願が提出され精査して結果、工期延長の必要性が認められたことから変更契約により必要日数(59日間)を延長し施工する。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月5日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,510,000円也
変更 増 減 額	一金490,000円也
変更後の金額	一金5,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(須子茂地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 須子茂 地内
当初種類及び概要	集落内道路 As舗装工 L=138m A=323m ² 排水構造物工 L=40m
変更種類及び概要	As舗装工 A=390m ²
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月24日 (148日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和3年1月22日 (207日間)
契約者商号・名称	(有)福原住建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋187-13
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量及び現地確認の結果,舗装工において当初設計図書との差異が確認されたことから変更契約により数量を更正し施工する。当初安全施設工を設置予定であったが,集落より設置予定護岸の補修要望を受けたことから次年度以降護岸補修と併せて設置することとし廃止。 ・加計呂麻島プラントの開設により生コンクリートの単価更正及び航送の必要性がなくなったことから変更契約により,生コン単価更正コンクリートミキサー車の航送料を廃止。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(請阿室地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	集落内道路 Co舗装工 L=174m A=481m ² 安全施設工 L=18m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月24日 (148日間)			
落 札 価 格	一金	9,460,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)重村建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	8,781,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)重村建設	8,600,000		
	(有)碓建設	8,700,000		
	(有)中商	8,700,000		
	(有)遼園	8,700,000		
	(株)永久工業	8,737,000		
	(有)福原住建	8,750,000		
	(有)治野建設	8,780,000		
	(有)川畑組	棄権		
	指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月16日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金9,460,000円也
変更(増)減額	一金540,000円也
変更後の金額	一金10,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(請阿室地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 請阿室 地内
当初種類及び概要	集落内道路 Co舗装工 L=174m A=481m ² 安全施設工 L=18m
変更種類及び概要	Co舗装工 L=163.8m A=467m ²
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年11月24日 (148日間)
変更工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月8日 (162日間)
契約者商号・名称	(有)重村建設
契約者住所	瀬戸内町請阿室421
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・着工前測量結果に基づき,現地立会の結果,舗装幅員について当初図面との差異が認められたことから,数量を更正し施工する。 ・請負業者より工期延長願いの提出があり,延長を必要とする理由及び,工程管理の状況の確認を行ったところ,同延長願いの妥当性が確認されたことから,14日間工期を延長。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 森林管理道舗装事業勝浦東線1工区(農山漁村地域整備交付金)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=131m A=578m2 アスカープ工 L=104m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月7日 (161日間)			
落 札 価 格	一金 10,145,300 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)勇建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町阿木名205-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 9,509,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)勇建設	9,223,000		
	丸福建設(株)	9,300,000		
	(株)伊東組	9,500,000		
	奄美興発(株)	9,509,000		
	(株)藤田建設	9,509,000		
	(株)泰江組	9,509,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		舗装A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 森林管理道舗装事業勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=242m A=1,230m ² アスカープ工 L=76m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月7日 (161日間)			
落 札 価 格	一金 10,494,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 9,542,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	9,540,000		
	奄美興発(株)	9,542,000		
	(株)藤田建設	9,542,000		
	丸福建設(株)	9,542,000		
	(株)泰江組	9,542,000		
	(株)勇建設	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月25日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,494,000円也
変更(増)減額	一金360,700円也
変更後の金額	一金10,854,700円也
工事名	令和2年度 森林管理道舗装事業勝浦東線2工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 勝浦 地内
当初種類及び概要	舗装延長 L=242m A=1,230m ² アスカーブ工 L=76m
変更種類及び概要	盛土工 26.4m ³ 大型土のう 31袋
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月7日 (161日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	請負業者より令和2年10月26日付で報告のあった既設舗装部で路肩決壊箇所については、被害の拡大を抑制するために当現場で発生した土砂を盛土材として使用する事としていたが、盛土材に適さないため請負業者の仮置き場から盛土材を運搬することとしたことから、盛土工、盛土材運搬費、大型土のう設置の工種を追加し応急処置を施工する。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 6月 24日 入札 ・令和2年 6月 29日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		舗装A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 古志 地内			
種 類 及 び 概 要	舗装延長 L=210m A=972m ² ガードレール設置工 L=13m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月7日 (161日間)			
落 札 価 格	一金 10,153,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 9,516,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	9,230,000		
	奄美興発(株)	9,516,000		
	(株)勇建設	9,516,000		
	(株)藤田建設	9,516,000		
	丸福建設(株)	9,516,000		
	(株)泰江組	9,516,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月25日 ・当初契約日 令和2年6月29日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,153,000円也
変更(増)減額	一金347,000円也
変更後の金額	一金10,500,000円也
工事名	令和2年度 森林管理道舗装事業古志線(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	大島郡瀬戸内町 古志 地内
当初種類及び概要	舗装延長 L=210m A=972m ² ガードレール設置工 L=13m
変更種類及び概要	舗装延長 L=224m A=1043m ²
当初工事着手及び完成	令和2年6月30日 ~ 令和2年12月7日 (161日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)伊東組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9
変更理由	現地確認に伴う設計変更・協議に伴う設計変更 ①土工数量(更正)②構造物撤去数量(更正)③舗装数量(更正) ④アスカーブ工数量(更正)⑤区画線工の数量(廃止)

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月10日 ・当初契約日 令和2年7月6日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,768,500円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金4,768,500円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(芝地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 芝 地内
当初種類及び概要	集落内道路 Co舗装工 L=65m A=130m2 張りコンクリート L=40m A=60m2 安全施設工 L=70m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年7月7日 ~ 令和2年11月13日 (130日間)
変更工事着手及び完成	令和2年7月7日 ~ 令和2年12月14日 (161日間)
契約者商号・名称	(有)阿部組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋春日19-2
変更理由	当該工事の安全施設工については昨今のコロナ禍の影響により使用材料の納期が大幅遅れており、請負業者からの契約工期延長願が提出され精査して結果、工期延長の必要性が認められたことから変更契約により必要日数(31日間)を延長し施工する。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月13日 ・当初契約日 令和2年7月6日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,768,500円也
変更 増 減 額	一金231,500円也
変更後の金額	一金5,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(芝地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 芝 地内
当初種類及び概要	集落内道路 Co舗装工 L=65m A=130m ² 張りコンクリート L=40m A=60m ² 安全施設工 L=70m
変更種類及び概要	張りコンクリート A=40m ² Co舗装工 A=126m ² 安全施設工 L=74m
当初工事着手及び完成	令和2年7月7日 ~ 令和2年11月13日 (130日間)
変更工事着手及び完成	令和2年7月7日 ~ 令和3年1月22日 (200日間)
契約者商号・名称	(有)阿部組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋春日19-2
変更理由	①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(更正・廃止・追加) ②打合せ協議による設計変更 ③生コン単価設定による単価更正

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年11月10日 ・当初契約日 令和2年8月3日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金10,835,000円也
変更(増)減額	一金165,000円也
変更後の金額	一金11,000,000円也
工事名	県単急傾斜地崩壊対策工事(手安4地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 手安 地内
当初種類及び概要	斜面对策工 残土処理工 V=280m ³ 現場吹付法砕工(植生) A=103m ² 鉄筋挿入工 N=27本 排水工 L=25m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年8月4日 ~ 令和3年1月15日 (165日間)
変更工事着手及び完成	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)丸俊建設
契約者住所	瀬戸内町古仁屋275-11
変更理由	①土工(法面整形)の更正 ②排水工(跳水防止版)の更正 ③現場管理費(熱中症対策・週休2日)

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 8月 13日 入札 ・令和2年 8月 17日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良 L=64.5m(暫定)補強土壁工 A=99m ² 現場吹付法砕工 A=83m ² 仮設モルタル工 A=357m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年8月18日 ~ 令和3年3月15日 (210日間)			
落 札 価 格	一金 27,674,484 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)藤田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町手安436-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 27,565,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)藤田建設	25,158,622		
	丸福建設(株)	26,500,000		
	(株)泰江組	27,560,000		
	奄美興発(株)	27,565,000		
	(株)勇建設	27,565,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月22日 ・当初契約日 令和2年8月17日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金27,674,484円也
変更(増)減額	一金1,665,516円也
変更後の金額	一金29,340,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(秋徳2工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道秋徳佐知克線秋徳 地内
当初種類及び概要	道路改良 L=64.5m(暫定)補強土壁工 A=99m ² 現場吹付法砕工 A=83m ² 仮設モルタル工 A=357m ²
変更種類及び概要	現場吹付法砕工 A=81m ² 流末排水路工 L=5m
当初工事着手及び完成	令和2年8月18日 ~ 令和3年3月15日 (210日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(株)藤田建設
契約者住所	瀬戸内町手安436-1
変更理由	①法面工の更正 切土完了後立会した結果,当初設計図書との差違が認められたことから法面工の数量を更正し施工する。 ②流末排水工の追加 請負業者と協議した結果,テールアルメ施工後では流末排水工の施工が困難であることから流末排水工を追加し施工する。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 9日 入札 ・令和2年 9月 11日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		舗装B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 県単林道事業西阿室嘉入線			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内			
種 類 及 び 概 要	As舗装工 L=112m A=658m2 アスカープ工 L=116m ガードレール設置工 L=12m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月14日 ~ 令和3年2月26日 (166日間)			
落 札 価 格	一金	8,767,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町瀬相83			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	8,157,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)治野建設	7,970,000		
	(有)安田工業	8,080,000		
	(有)遼園	8,080,000		
	(有)永井興業	8,100,000		
	(株)丸俊建設	8,100,000		
	(株)永久工業	8,116,000		
	昇建設(株)	8,150,000		
	(有)安田産業	8,150,000		
	(有)興南建設	8,157,000		
	(株)里山興業	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月15日 ・当初契約日 令和2年9月11日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金8,767,000円也
変更(増)減額	一金207,000円也
変更後の金額	一金8,974,000円也
工事名	令和2年度 県単林道事業西阿室嘉入線
工事場所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内
当初種類及び概要	As舗装工 L=112m A=658m ² アスカーブ工 L=116m ガードレール設置工 L=12m
変更種類及び概要	As舗装工 A=676m ² アスカーブ工 L=124m
当初工事着手及び完成	令和2年9月14日 ~ 令和3年2月26日 (166日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)治野建設
契約者住所	瀬戸内町瀬相83
変更理由	①起工測量の結果,当初設計図(路肩箇所)との差異が確認された為,林道土工,法面保護工排水施設工の数量を変更し施工する。また,現場立会の結果,当初設計図(舗装工)の差異が確認された為,構造物撤去工,舗装工,建設副産物処理費の数量を変更し施工する。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 16日 入札 ・令和2年 9月 23日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	2災第42号 道路災害復旧工事(秋徳工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道押角秋徳線秋徳 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=18m(W=4.5m)作業残土処理 V=30m3 L型擁壁工 L=16m As舗装A=73m2 ガードレール L=16m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月10日 (140日間)			
落 札 価 格	一金	7,458,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)永久工業			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋1283-150			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	6,970,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)永久工業	6,780,000		
	(有)碓建設	6,900,000		
	(有)治野建設	6,900,000		
	(有)福原住建	6,900,000		
	(有)遼園	6,900,000		
	(有)川畑組	6,920,000		
	(有)中商	6,920,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 16日 入札 ・令和2年 9月 23日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準	土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	2災第43号道路災害復旧工事(諸鈍工区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道安脚場諸鈍線諸鈍 地内		
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=44m(W=4.0m)作業残土処理 V=90m ³ 大型ブロック積工 A=53m ² ブロック積工 A=31m ² As舗装A=52m ² ガードレール L=44m		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年3月17日 (175日間)		
落 札 価 格	一金	16,720,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永井興業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津10-11		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	15,566,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	(有)永井興業	15,200,000	
	(株)丸俊建設	15,400,000	
	(有)安田工業	15,440,000	
	(有)安田産業	15,450,000	
	昇建設(株)	15,500,000	
	(有)興南建設	15,560,000	
	(株)里山興業	辞退	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月15日 ・当初契約日 令和2年9月23日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金16,720,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金16,720,000円也
工事名	2災43号道路災害復旧工事(諸鈍工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道安脚場諸鈍線諸鈍 地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=44m 作業残土処理 V=90m ³ 大型ブロック積工 A=31m ² As舗装A=52m ² ガードレール L=44m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年3月17日 (175日間)
変更工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年5月7日 (226日間)
契約者商号・名称	(有)永井興業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋船津10-11
変更理由	請負業者より工期延長願いの提出があり,延長を必要とする理由及び,工程管理状況の確認を行ったところ,同延長願いの妥当性が確認されたことから,51日間工期延長。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 16日 入札 ・令和2年 9月 23日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	2災第44号 道路災害復旧工事(徳浜工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道諸鈍徳浜線徳浜 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=13m(W=4.7m)作業残土処理 V=50m3 現場吹付砕工(植生)A=195m2 大型土のう工 N=24袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月15日 (145日間)			
落 札 価 格	一金	9,064,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)碓建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江17-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	8,413,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)碓建設	8,240,000		
	(有)遼園	8,320,000		
	(有)川畑組	8,350,000		
	(有)中商	8,360,000		
	(株)永久工業	8,371,000		
	(有)福原住建	8,400,000		
	(有)治野建設	8,410,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 16日 入札 ・令和2年 9月 23日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	2災第45号 道路災害復旧工事(網野子工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道網野子峠線網野子 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=8m(W=7.3m)作業残土処理 V=40m3ブロック積工A=32m2 As舗装A=10m2 ガードレール L=8m 区画線工 L=13m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年1月21日 (120日間)			
落 札 価 格	一金 4,169,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)阿部組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋春日19-2			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 3,877,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)阿部組	3,790,000		
	(有)永田建設	3,810,000		
	(有)フクイ	3,838,000		
	(有)竹山商建	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月14日 ・当初契約日 令和2年9月23日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,169,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金4,169,000円也
工事名	2災45号道路災害復旧工事(網野子工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道網野子峠線網野子 地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=8m(W=7.3m) 作業残土処理 V=40m ³ ブロック積工 A=32m ² ガードレール L=8m 区画線工 L=13m
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年1月21日 (120日間)
変更工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月26日 (156日間)
契約者商号・名称	(有)阿部組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋春日19-2
変更理由	請負業者より,工期延期願いが提出され協議した結果,妥当性が確認できたことから,不測の日数(36日間)を延長。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 16日 入札 ・令和2年 9月 23日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木C		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(諸鈍地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	安全施設工(ガードレール) L=200m 集落内舗装 A=160m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月10日 (120日間)			
落 札 価 格	一金 7,788,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町瀬相83			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,237,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)治野建設	7,080,000		
	(有)遼園	7,160,000		
	(有)碓建設	7,168,000		
	(有)川畑組	7,170,000		
	(有)中商	7,200,000		
	(株)永久工業	7,201,000		
	(有)福原住建	7,230,000		
	(有)重村建設	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月2日 ・当初契約日 令和2年9月23日 担当課(建設課)

当 初 契 約 金 額	一金7,788,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金7,788,000円也
工 事 名	道路環境整備(特定離島)工事(諸鈍工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	安全施設工(ガードレール) L=200m 集落内舗装 A=160㎡
変 更 種 類 及 び 概 要	
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月10日 (120日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年3月12日 (170日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	(有)治野建設
契 約 者 住 所	瀬戸内町瀬相83
変 更 理 由	当該工事の安全施設工については昨今のコロナ禍の影響により使用材料の納期が大幅に遅れており,請負業者からの契約工期延長願が提出され精査した結果,工期延長の必要性が認められたことから変更契約により必要日数(30日間)を延長。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月4日 ・当初契約日 令和2年9月23日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金7,788,000円也
変更(増)減額	一金212,000円也
変更後の金額	一金8,000,000円也
工事名	道路環境整備(特定離島)工事(諸鈍工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 諸鈍 地内
当初種類及び概要	安全施設工(ガードレール) L=200m 集落内舗装 A=160m ²
変更種類及び概要	安全施設工(ガードレール) L=172m 集落内舗装 A=374m ²
当初工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年2月10日 (120日間)
変更工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年3月12日 (170日間)
契約者商号・名称	(有)治野建設
契約者住所	瀬戸内町瀬相83
変更理由	①起工測量結果及び現地確認に伴う設計変更(更正・廃止・追加) ②産業廃棄物及び現場発生品処理実績表の提出による設計変更

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 9月 30日 入札 ・令和2年 10月 2日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 2災林道災害復旧事業阿木名線(1号箇所)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=39m掘削工V=685m ³ 法面整形工A=503m ² 残土処理工 V=685m ³ 植生基材吹付工 A=933m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月5日 ~ 令和3年3月19日 (166日間)			
落 札 価 格	一金 17,820,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)興南建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町網野子224-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 16,416,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)興南建設	16,200,000		
	(有)永井興業	16,350,000		
	(株)丸俊建設	16,370,000		
	昇建設(株)	16,400,000		
	(有)安田工業	16,400,000		
	(有)安田産業	16,400,000		
	(株)里山興業	16,416,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年2月15日 ・当初契約日 令和2年10月2日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金17,820,000円也
変更 増 減 額	一金3,742,000円也
変更後の金額	一金21,562,000円也
工事名	令和2年度 2災林道災害復旧事業阿木名線(1号箇所)
工事場所	大島郡瀬戸内町 阿木名 地内
当初種類及び概要	復旧延長 L=39m掘削工V=685m ³ 法面整形工A=503m ² 残土処理工 V=685m ³ 植生基材吹付工 A=933m ²
変更種類及び概要	掘削工V=983m ³ 法面整形工A=504m ² 残土処理工 V=983m ³ 植生基材吹付工 A=954m ²
当初工事着手及び完成	令和2年10月5日 ~ 令和3年3月19日 (166日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)興南建設
契約者住所	瀬戸内町網野子224-1
変更理由	①林道土工,法面保護工の数量(更正) ②準備工の数量(追加・更正)

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 10月 16日 入札 ・令和2年 10月 20日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(薩川工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道薩川実久線薩川 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良延長 L=14.7m現場吹付法砕工 A=304m ² 排水工 L=38m 切土防護柵撤去工 A156m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月21日 ~ 令和3年3月17日 (148日間)			
落 札 価 格	一金	26,070,000	円也	
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	24,244,000	円也	
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	23,700,000		
	(株)泰江組	24,240,000		
	(株)勇建設	24,244,000		
	(株)伊東組	24,244,000		
	(株)藤田建設	24,244,000		
	丸福建設(株)	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月1日 ・当初契約日 令和2年10月20日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金26,070,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金26,070,000円也
工事名	道路改良(交付金)工事(薩川工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道薩川実久線薩川 地内
当初種類及び概要	道路改良延長 L=14.7m 現場吹付法砕工 A=305㎡ 排水工 L=38m 切土防護柵撤去工 A156㎡
変更種類及び概要	
当初工事着手及び完成	令和2年10月21日～令和3年3月17日 (148日間)
変更工事着手及び完成	令和2年10月21日～令和3年3月26日 (157日間)
契約者商号・名称	奄美興発(株)
契約者住所	瀬戸内町清水839-1
変更理由	請負業者より工期延長願いの提出があり,延長を必要とする理由及び,工程管理の状況を確認したところ,延長願いの妥当性が確認されたことから,工期を延長。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 10月 16日 入札 ・令和2年 10月 20日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	町単独河川維持補修工事(蘇刈地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内			
種 類 及 び 概 要	根固めブロック設置 N=30個 大型土のう設置 N=32袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年10月21日 ~ 令和3年2月17日 (120日間)			
落 札 価 格	一金 2,838,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)フクイ			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江4-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,635,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)フクイ	2,580,000		
	(有)阿部組	2,599,000		
	(有)永田建設	2,600,000		
	(有)竹山商建	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月28日 ・当初契約日 令和2年10月20日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金2,838,000円也
変更 増 減 額	一金232,000円也
変更後の金額	一金3,070,000円也
工事名	町単独河川維持補修工事(蘇刈地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内
当初種類及び概要	根固めブロック設置 N=30個 大型土のう設置 N=32袋
変更種類及び概要	河川土工 V=20m ³
当初工事着手及び完成	令和2年10月21日 ~ 令和3年2月17日 (120日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)フクイ
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江4-1
変更理由	請負業者と協議した結果,根固めブロック運搬及び型枠運搬について必要性が認められたことから追加。また,現地確認の結果,根固めブロックが困難なことが確認されたことから,河川土工を追加し施工する。

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 10月 30日 入札 ・令和2年 11月 4日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木A		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	道路改良(交付金)工事(蘇刈工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 蘇刈 地内			
種 類 及 び 概 要	道路改良延長 L=28.0m現場吹付法砕工 A=624m ² 排水工L=71m 落石防護網撤去工 A=300m ² 大型土のう工N=38袋			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年11月5日 ~ 令和3年3月17日 (133日間)			
落 札 価 格	一金 31,625,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	奄美興発(株)			
落 札 者 住 所	瀬戸内町清水839-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 29,357,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	奄美興発(株)	28,750,000		
	(株)泰江組	29,350,000		
	(株)勇建設	29,357,000		
	(株)伊東組	29,357,000		
	(株)藤田建設	29,357,000		
	丸福建設(株)	29,357,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 11月 13日 入札 ・令和2年 11月 16日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	町単独 道路維持補修工事(手安地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 手安 地内外			
種 類 及 び 概 要	側溝補修工 L=54m 安全施設工 L=21m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年11月17日 ~ 令和3年3月17日 (121日間)			
落 札 価 格	一金 2,711,500 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)永田建設			
落 札 者 住 所	瀬戸内町押角字名子原916			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,504,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)永田建設	2,465,000		
	(有)阿部組	2,469,000		
	(有)フクイ	2,478,000		
	(有)竹山商建	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和2年 11月 13日 入札 ・令和2年 11月 16日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	町単独 道路維持補修工事(白浜地区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 白浜 地内外			
種 類 及 び 概 要	車道表層工 A=200m ² 防護柵工L=48m 石積補修工 A=20m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年11月17日 ~ 令和3年3月17日 (121日間)			
落 札 価 格	一金 2,893,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)フクイ			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江4-1			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,684,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)フクイ	2,630,000		
	(有)阿部組	2,645,000		
	(有)永田建設	2,650,000		
	(有)竹山商建	棄権		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月12日 ・当初契約日 令和2年11月16日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金2,893,000円也
変更(増)減額	一金670,000円也
変更後の金額	一金3,563,000円也
工事名	町単独道路維持補修工事(白浜地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 白浜 地内外
当初種類及び概要	車道表層工 A=200m ² 防護柵工L=48m 石積補修工 A=20m ²
変更種類及び概要	車道表層工 A=163m ² 防護柵工L=65.5m 石積補修工 A=32m ²
当初工事着手及び完成	令和2年11月17日 ~ 令和3年3月17日 (121日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)フクイ
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江4-1
変更理由	<p>本工事は概算発注であり,着工前測定の報告を受け,数量が確認できたことから,舗装面積及び転落防止柵工の数量を更正。</p> <p>現地確認時において,当初設計箇所近隣においても石積工の損傷が確認された。背後地への影響を及ぼす危険性があることから,早急に対策する必要があるため,石積補修工の数量を更正し施工する。</p>

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年2月3日 入札 ・令和3年2月5日 契約 担当課(建設課)

指 名 する 基 準		土木A		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	令和2年度 2災林道災害復旧事業 宇検中央2号線(1号箇所)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 管鈍 地内			
種 類 及 び 概 要	復旧延長 L=17m掘削工 V=1,240m ³ 法面整形工 A=185m ² 残土処理工 V=1,240m ³ モルタル吹付工 A=788m ²			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年2月8日 ~ 令和3年3月25日 (46日間)			
落 札 価 格	一金 29,542,865 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(株)伊東組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋大湊15-9			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 29,364,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(株)伊東組	26,857,150		
	(株)勇建設	26,857,150		
	奄美興発(株)	26,857,150		
	丸福建設(株)	26,857,150		
	(株)泰江組	26,857,150		
	(株)藤田建設	27,014,880		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式1)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和3年 2月12日 入札 ・令和3年 2月 15日 契約 担当課(建設課)

指 名 す る 基 準		土木D		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名	町単独 災害復旧事業(本島工区)			
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 本島一円 地内			
種 類 及 び 概 要	深浦崎の目線 L=12m 須佐礼線 L=10m 網野子節子線 3箇所 L=24m			
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年2月16日 ~ 令和3年3月26日 (39日間)			
落 札 価 格	一金 2,893,000 円也			
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)阿部組			
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋春日19-2			
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 2,685,000 円也			
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)		備 考
	(有)阿部組	2,630,000		
	(有)永田建設	2,645,000		
	(有)フクイ	2,658,000		
	(有)竹山商建	辞退		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月17日 ・当初契約日 令和3年2月15日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金2,893,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金2,893,000円也
工事名	町単独 災害復旧事業(本島工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 本島一円 地内
当初種類及び概要	深浦崎の目線L=12m 須佐礼線L=10m 網野子節子線 3か所 L=24m
変更種類及び概要	深浦崎の目線 L=5m 須佐礼線 L=5m 網野子節子線 3箇所 L=23m
当初工事着手及び完成	令和3年2月16日～令和3年3月26日 (39日間)
変更工事着手及び完成	令和 年 月 日～令和 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)阿部組
契約者住所	瀬戸内町古仁屋春日19-2
変更理由	本工事は概算発注工事であり,着工前測量及び実施数量の報告を受け,数量の確認が取れたことから数量を更正。

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年3月2日 ・当初契約日 令和3年2月15日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金3,366,000円也
変更増減額	一金233,000円也
変更後の金額	一金3,133,000円也
工事名	町単独 災害復旧事業(加計呂麻工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 加計呂麻一円 地内
当初種類及び概要	安脚場戦L=7m 諸鈍徳浜線L=9m 安脚場諸鈍戦L=14m 秋徳佐知克線L=8m 西阿室瀬相線L=9m 薩川実久線L=8m
変更種類及び概要	安脚場戦跡線 L=6m 諸鈍徳浜線L=10m 安脚場諸鈍線 L=8m 秋徳佐知克線 L=8m 西阿室瀬相線L=8m 薩川実久線L=5m
当初工事着手及び完成	令和3年2月16日～令和3年3月26日 (39日間)
変更工事着手及び完成	令和 年 月 日～令和 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)竹山商建
契約者住所	瀬戸内町古仁屋907-3
変更理由	本工事は概算発注工事であり,着工前測量の報告を受け,数量が確認できたことから 法面工及び土砂処分を変更設計の対象とする。

第4条(様式3)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和2年9月23日 契約

担当課(建設課)

工 事 名	道路改良工事(与路工区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 町道西黒間原線与路 地内
種 類 及 び 概 要	路盤表面処理工 A=280m ² 排水工L=70m
工 事 着 手 及 び 完 成	令和2年9月24日 ~ 令和3年1月21日 (120日間)
契 約 価 格	一金 4,796,000 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)安田産業
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
随意契約による相手方を選定した理由	請負業者は集落に対して精通・貢献しており,集落住民の労働雇用の調整や資材等の仮設場を所有し工事が安易に行えることが確実である。更には,営繕日等(労働者及び機材等の運搬)の必要経費が競争入札による費用と比較して著しく,有利な価格で契約ができ,円滑な事業進捗が図られることが見込まれることから,随意契約を締結し事業を執行したい。
備 考	工事の種類:土木

第4条(様式2)

令和2年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和3年1月13日 ・当初契約日 令和2年9月23日 担当課(建設課)

当初契約金額	一金4,796,000円也
変更(増)減額	一金104,000円也
変更後の金額	一金4,900,000円也
工事名	道路改良工事(与路工区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 町道西黒間原線与路 地内
当初種類及び概要	路盤表面処理工 A=280m ² 排水工L=70m
変更種類及び概要	路盤表面処理工 A=207m ² 排水工L=76m
当初工事着手及び完成	令和2年9月24日 ~ 令和3年1月21日 (120日間)
変更工事着手及び完成	年 月 日 ~ 年 月 日 (日間)
契約者商号・名称	(有)安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	請負業者からの起工測量の結果を元に現地立ち合いを行った結果,数量更正及び排水対策の必要性が確認されたことから変更契約により数量を更正し,流量の多い箇所については集水柵横断工,ふとんかごを設置し排水対策を施工する。

第4条(様式3)

令和2年度 入札及び契約の過程・内容の公表

【 随意契約分 】

・令和3年2月5日 契約

担当課(建設課)

工 事 名	町単独河川維持補修工事(西阿室地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 西阿室 地内
種 類 及 び 概 要	護岸補修工 L=21m 埋戻し工 L=15m 根固め工 A=14袋 仮設工 N=58袋 排水工(蓋板設置) N=175枚
工 事 着 手 及 び 完 成	令和3年2月8日 ~ 令和3年3月25日 (46日間)
契 約 価 格	一金 3,275,800 円也
契 約 者 の 商 号 ・ 名 称	(有)中商
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津28-3
随意契約による相手方を選定した理由	(有)中商においては現在,当該箇所付近の道路環境整備工事を受注しており,当工事の施工も迅速に対応できること及び諸経費等についても別途契約より有利であることから随意契約を締結。
備 考	工事の種類:土木