

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・ 令和元年 12月 12日 入札      ・ 令和元年 12月 16日 契約      担当課(商工観光課)

指 名 す る 基 準		一般土木B		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者				
当該入札者に参加させなかった名称及び条件				
工 事 名		令和元年度 古仁屋港第1上屋解体工事(船津地区)		
工 事 場 所		大島郡瀬戸内町古仁屋船津地内		
種 類 及 び 概 要		解体工事・RC造2階・636.6㎡		
工 事 着 手 及 び 完 成		令和元年12月17日 ~ 令和2年2月14日 (60日間)		
落 札 価 格		一金 15,345,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称		有限会社 中商		
落 札 者 住 所		大島郡瀬戸内町古仁屋船津28-3		
予定価格に110分の100を乗じて得た額		一金 14,243,000 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 ( 円 )		備 考
	昇建設(株)	14,200,000		
	(有)興南建設	14,170,000		
	(株)丸俊建設	14,240,000		
	(有)安田産業	14,200,000		
	(有)永井工業	14,170,000		
	(有)安田工業	棄権		
	(有)中商	13,950,000		
指 名 理 由	ランク制による			

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和2年 3月 3日 ・当初契約日 令和元年12月16日 担当課(商工観光課)

当初契約金額	一金15,345,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金1,387,000円也
変更後の金額	一金16,732,000円也
工事名	令和元年度 古仁屋港第1上屋解体工事(船津地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町古仁屋船津地内
当初種類及び概要	解体工事 RC2階 636.6㎡
変更種類及び概要	枠組本足場 556㎡(追加) 断熱材撤去 280㎡(追加) 仮設材運搬 556㎡(追加)
当初工事着手及び完成	令和元年12月17日～令和2年 2月14日 (60日間)
変更工事着手及び完成	令和元年12月17日～令和2年 3月31日 (104日間)
契約者商号・名称	有限会社 中商
契約者住所	大島郡瀬戸内町古仁屋船津28-3
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足場を単管一本足場から枠組本足場へ変更を行う。</li> <li>・基礎部について、建設時の図面が無く当初設計では想定で設計していたが、形状に相違があったため変更を行う。</li> <li>・2階スラブ下断熱材が計上されていなかったため、変更を行う。</li> <li>・当設計では、解体後、採石敷きで完了予定であったが、強風時の飛散防止対策のため、採石敷きの上にプライムコート及び砂散布を追加する。</li> </ul>