

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年7月10日 入札 ・令和元年7月12日 契約 担当課(町民生活課)

指 名 する 基 準	一般土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者	-		
当該入札者に参加させなかった名称及び条件	-		
工 事 名	令和元年度 請島し尿処理貯留槽整備工事		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 請島 地内		
種 類 及 び 概 要	し尿処理貯留槽 一式 ・鉄筋コンクリート造1階建て(面積 28.9㎡)		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年7月13日 ~ 令和元年9月30日 (80日間)		
落 札 価 格	一金 6,642,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 重村建設		
落 札 者 住 所	瀬戸内町請阿室421番地		
予定価格に108分の100を乗じて得た額	一金 6,814,800 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	有限会社 重村建設	6,150,000	
	有限会社 碓建設	6,240,000	
	有限会社 遼園	6,240,000	
	有限会社 福原住建	6,250,000	
	有限会社 川畑組	6,260,000	
	株式会社 永久工業	6,278,000	
	有限会社 治野建設	6,300,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和元年9月30日 ・当初契約日 令和元年7月12日 担当課(町民生活課)

当初契約金額	一金6,642,000円也
変更増減額	一金0円也
変更後の金額	一金6,642,000円也
工事名	令和元年度 請島し尿処理貯留槽整備工事
工事場所	大島郡瀬戸内町 請島 地内
当初種類及び概要	し尿処理貯留槽 一式
	(鉄筋コンクリート造1階建てA=28.9㎡)
変更種類及び概要	し尿処理貯留槽 一式(鉄筋コンクリート造1階建てA=28.9㎡) 工期の変更・土工(積込, 建設発生土運搬)の変更 コンクリート単価の変更・消費税率の変更
当初工事着手及び完成	令和元年 7月13日 ~ 令和元年 9月30日 (80日間)
変更工事着手及び完成	令和元年 7月13日 ~ 令和元年12月 9日 (150日間)
契約者商号・名称	有限会社 重村建設
契約者住所	瀬戸内町請阿室421番地
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・台風等による海上悪天候のため、資材航走の手配及び労務者(鉄筋・型枠)の手配調整に不足の日数を要したことから、70日間の延長を行う。 ・土工事の残土処分について、現場持ち出して処理する計画であったが建設地内に整地ができたため変更を行う。 ・コンクリートについて、加計呂麻の瀬相コンクリートが廃止となったことから、本島から輸送となったため単価の変更を行う。 ・工期延長に伴い、9月30日を超えたため、消費税を8%から10%へ変更を行う。

第4条(様式1)

平成31年度(令和元年度)入札及び契約の過程・内容の公表

・令和元年10月25日 入札 ・令和元年10月28日 契約 担当課(町民生活課)

指 名 する 基 準	一般土木C		
当該入札を行わなかった場合における当該失格者	-		
当該入札者に参加させなかった名称及び条件	-		
工 事 名	令和元年度 特定離島ふるさとおこし推進事業(し尿処理施設整備事業)与路地区		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 与路 地内		
種 類 及 び 概 要	し尿処理貯留槽 一式 ・鉄筋コンクリート造1階建て(面積 28.9㎡)		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和元年10月29日 ~ 令和2年1月31日 (95日間)		
落 札 価 格	一金 6,875,000 円也		
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社 川畑組		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋船津13-17		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金 7,032,300 円也		
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	有限会社 川畑組	6,250,000	
	有限会社 碓建設	6,330,000	
	有限会社 遼園	6,330,000	
	有限会社 福原住建	6,340,000	
	株式会社 永久工業	6,361,000	
	有限会社 治野建設	6,380,000	
	有限会社 重村建設	6,390,000	
指 名 理 由	ランク制による		