

第4条(様式1)

令和3年度 入札及び契約の過程・内容の公表

・令和 3年 7月14日 入札                      ・令和 3年 7月20日 契約                      担当課(水産観光課)

指 名 する 基 準	一般土木B		
当該入札を行わせなかった場合における当該失格者			
当該入札者に参加させなかった名称及び条件			
工 事 名	漁港施設整備(特定離島)工事(秋徳地区)		
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内		
種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>		
工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年11月 8日 (111日間)		
落 札 価 格	一金	12,375,000	円也
落 札 者 の 商 号 ・ 名 称	有限会社安田産業		
落 札 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15		
予定価格に110分の100を乗じて得た額	一金	11,386,000	円也
指 名 業 者 及 び 入 札 金 額	商 号 ・ 名 称	入 札 金 額 (円)	備 考
	有限会社安田産業	11,250,000	落札
	有限会社永井興業	11,300,000	
	昇建設株式会社	11,320,000	
	株式会社丸俊建設	11,329,000	
	有限会社安田工業	11,330,000	
	有限会社興南建設	11,386,000	
指 名 理 由	ランク制による		

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和 3年11月 4日 ・当初契約日 令和 3年 7月20日 担当課(水産観光課)

当 初 契 約 金 額	一金12,375,000円也
変 更 増 減 額	一金0円也
変 更 後 の 金 額	一金12,375,000円也
工 事 名	漁港施設整備(特定離島)工事(秋徳地区)
工 事 場 所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当 初 種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>
変 更 種 類 及 び 概 要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>
当 初 工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年11月 8日 (111日間)
変 更 工 事 着 手 及 び 完 成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年12月 7日 (140日間)
契 約 者 商 号 ・ 名 称	有限会社安田産業
契 約 者 住 所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変 更 理 由	請負業者より工期延長願いの提出があったことから協議した結果、工期延長の必要性が認められたことより工期を延長した。

第4条(様式2)

令和3年度 入札及び契約内容の変更

・変更契約日 令和 3年12月 1日 ・当初契約日 令和 3年 7月20日 担当課(水産観光課)

当初契約金額	一金12,375,000円也
変更 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">増</span> 減 額	一金202,000円也
変更後の金額	一金12,577,000円也
工事名	漁港施設整備(特定離島)工事(秋徳地区)
工事場所	大島郡瀬戸内町 秋徳 地内
当初種類及び概要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=1,000m <sup>3</sup>
変更種類及び概要	泊地(-2.0m) 浚渫工 V=900m <sup>3</sup>
当初工事着手及び完成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年11月 8日 (111日間)
変更工事着手及び完成	令和 3年 7月21日 ~ 令和 3年12月 7日 (140日間)
契約者商号・名称	有限会社安田産業
契約者住所	瀬戸内町古仁屋松江10-15
変更理由	着工前測定の結果, 当初設計図書と差違が確認されたことから土工に伴う数量の更正をし施工した。 浚渫土砂を現場内に仮置きすることから, 土砂の流出防止のため土のう製作・据付を追加施工した。